



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE
-------------------------	-----------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>RUA MAXIMIANO JOSÉ FRANCISCO</b>	1.375.043,37	% Período:	11/23 35,88%	12/23 43,88%	01/24 20,24%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.670,77	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.474,36	% Período:	38,78%	44,39%	16,83%									
1.3.	TERRAPLENAGEM	51.110,43	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM	434.727,49	% Período:	100,00%											
1.5.	REFORÇO SO SUB-LEITO	387.914,16	% Período:		100,00%										
1.6.	BASE DE BRITA GRADUADA	212.160,49	% Período:		100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	254.282,05	% Período:			100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO	19.535,49	% Período:			100,00%									
1.9.	DESMOBILIZAÇÃO	3.168,13	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 1.375.043,37</b>				%:	35,88%	43,88%	20,24%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	493.407,39	603.392,60	278.243,38								
				<b>Investimento:</b>	<b>493.407,39</b>	<b>603.392,60</b>	<b>278.243,38</b>								
				%:	35,88%	79,76%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	-	-	-								
				Outros:	493.407,39	1.096.799,99	1.375.043,37								
				<b>Investimento:</b>	<b>493.407,39</b>	<b>1.096.799,99</b>	<b>1.375.043,37</b>								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL  
Local  
segunda-feira, 2 de outubro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GREICI BERGONCI  
CREA/CAU: RS254521  
ART/RRT: