

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PISTA DE ATLETISMO

RUA DOM PEDRO II - CENTRO - CRUZEIRO DO SUL

| Item | descrição | TOTAL (R\$) | 20 dias | | 40 dias | | 60 dias | | TOTAL |
|-------|--|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | % | valor | % | valor | % | valor | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 19793.02 | 100 | 19793.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19793.02 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | 21265.87 | 80 | 17012.70 | 20 | 4253.17 | 0 | 0.00 | 21265.87 |
| 3 | MICRODRENAGEM | 60622.81 | 50 | 30311.41 | 30 | 18186.84 | 20 | 12124.56 | 60622.81 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PISTA DE ATLETISMO | 472768.46 | 20 | 94553.69 | 80 | 378214.77 | 0 | 0.00 | 472768.46 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | 45606.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 100 | 45606.72 | 45606.72 |
| TOTAL | | 620056.88 | | | | | | | 620056.88 |
| | | no período | 26.07 | 161670.82 | 64.62 | 400654.78 | 9.31 | 57731.28 | |
| | | acumulado | 26.07 | 161670.82 | 90.69 | 562325.60 | 100.00 | 620056.88 | |

Carlos Alberto Persch
Eng.º Civil CREA 124.398