

Nº OPERAÇÃO 1075340-67 Nº SICONV 912519 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO APELIDO EMPREENDIMENTO PISTA DE CAMINHADA

DESCRIÇÃO DO LOTE INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PISTA DE CAMINHADA	301.313,63	% Período:	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	19.670,17	% Período:	41,77%	11,97%	12,57%	11,97%	21,71%							
1.2.	TERRAPLENAGEM	8.574,24	% Período:		29,64%	29,64%	30,06%	10,66%							
1.3.	ADEQUAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL	98.932,79	% Período:	18,20%	25,86%	22,44%	20,16%	13,34%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO	124.408,96	% Período:	4,90%	24,36%	27,79%	29,61%	13,34%							
1.5.	PAVIMENTAÇÃO DA SARJETÁ	39.845,98	% Período:		24,65%	25,87%	27,21%	22,26%							
1.6.	RAMPAS ACESSIBILIDADE	4.089,53	% Período:		0,80%	7,31%	14,30%	77,58%							
1.7.	SINALIZAÇÃO	5.792,97	% Período:					100,00%							
2.			% Período:												
3.			% Período:												
4.			% Período:												
5.			% Período:												
6.			% Período:												
Total:		R\$ 301.313,63													
Período:			%:	10,72%	23,45%	24,02%	24,28%	17,53%							
Repasse:		25.613,88	Contrapartida:	6.697,69	56.001,15	57.384,64	57.988,94	41.867,39							
Outros:					14.643,54	15.005,31	15.163,33	10.947,76							
Investimento:		32.311,57		70.644,69	72.389,95	73.152,27	52.815,15								
%:		10,72%		34,17%	58,19%	82,47%	100,00%								
Repasse:		25.613,88	Contrapartida:	6.697,69	21.341,23	36.346,54	51.509,87	62.457,63							
Outros:															
Investimento:		32.311,57		102.956,26	175.346,21	248.498,48	301.313,63								

CRUZEIRO DO SUL/RS

Local

sexta-feira, 2 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: LIMA CAMILA MALLMANN
CRECAU: 93839-4
ART/RRT: 11984489

Camila Mallmann