

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Projeto – CONSTRUÇÃO CRAS

Item	Discriminação	Valor do Item	% do orc	03 mês		04 mês		05 mês		06 mês		07 mês		08 mês		09 mês		10 mês		11 mês		12 mês		13 mês		Totais				
				VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		RS	%	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	16.626,05	5,54	100	16.626,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.626,05	100		
1.3	FUNDAÇÕES	14.204,06	4,73	100	14.204,06	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.204,06	100		
1.4	VIGA DE BALDRAME	20.846,01	6,94	80	16.676,81	20	4.169,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.846,01	100		
1.6	PILARES E VIGAS	43.776,59	14,58	-	-	10	4.377,66	20	8.755,31	40	17.510,64	30	13.132,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.776,59	100	
1.7	PAREDES E PAINÉIS	20.812,76	6,93	-	-	10	2.081,27	10	2.081,27	10	2.081,28	10	2.081,28	40	8.325,11	20	4.162,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.812,77	100
1.8	ESQUADRIAS	24.132,40	8,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4.826,48	20	4.826,48	20	4.826,48	20	4.826,48	40	9.652,96	-	-	-	24.132,40	100	
1.9	COBERTURA (ESTRUTURA E TELHAS)	23.920,74	7,97	-	-	-	-	-	-	10	2.392,07	10	2.392,07	10	2.392,07	10	2.392,07	10	2.392,07	30	7.176,22	20	4.784,15	-	-	-	-	23.920,72	100	
1.10	REVESTIMENTOS INTERNOS	14.063,81	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	2.812,76	20	2.812,76	20	2.812,76	20	2.812,76	20	2.812,76	20	2.812,76	20	2.812,76	100	
1.11	FORROS	11.458,66	3,82	-	-	-	-	10	1.145,87	10	1.145,87	10	1.145,87	10	1.145,87	20	2.291,73	20	2.291,73	20	2.291,73	20	2.291,73	-	-	-	-	11.458,67	100	
1.12	REVESTIMENTOS EXTERNOS	8.665,52	2,89	-	-	-	-	20	1.733,10	20	1.733,10	20	1.733,10	20	1.733,10	20	1.733,10	20	1.733,10	-	-	-	-	-	-	-	-	8.665,50	100	
1.13	PISOS	19.062,92	6,35	-	-	10	1.906,29	10	1.906,29	20	3.812,58	10	1.906,29	10	1.906,29	10	1.906,29	10	1.906,29	10	1.906,29	10	1.906,29	-	-	10	1.906,29	19.062,90	100	
1.14	PINTURAS	15.676,47	5,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	3.135,29	80	12.541,18	-	-	-	-	-	-	15.676,47	100	
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.282,45	7,76	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	10	2.328,25	23.282,50	100	
1.16	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.683,01	0,89	-	-	-	-	20	536,60	-	-	-	-	20	536,60	20	536,60	20	536,60	20	536,60	-	-	-	-	-	-	2.683,00	100	
1.17	INSTALAÇÕES SANITARIAS E ESGOTO	14.124,21	4,70	10	1.412,42	10	1.412,42	-	-	-	-	-	-	-	20	2.824,84	-	-	-	-	30	4.237,26	30	4.237,26	30	4.237,26	14.124,20	100		
1.18	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.200,81	1,40	-	-	-	-	15	630,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	840,16	50	2.100,41	-	-	-	-	-	4.200,81	100	
1.19	LOUÇAS E METAIS	8.473,94	2,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2.542,18	70	5.931,76	-	-	8.473,94	100		
1.20	TOTEM	8.815,14	2,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8.815,14	-	8.815,14	100		
1.21	PPCI	727,42	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	363,71	50	363,71	727,42	100		
1.22	ACESSIBILIDADE	4.685,04	1,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	4.685,04	-	4.685,04	4.685,04	100		
	TOTAL ETAPA		100,00	17,07	51.247,59	5,42	16.275,09	6,37	19.116,81	10,33	31.003,79	8,45	25.349,96	6,12	18.367,29	8,60	25.814,68	5,70	17.094,18	7,84	23.525,53	13,78	41.362,86	10,36	31.080,21	300.238,01				
	TOTAL AGUMULADO			17,07	51.247,59	22,49	67522,68	28,86	86639,49	39,19	117643,28	47,64	142993,24	53,76	161360,53	62,36	187175,21	68,06	204269,39	75,90	227794,92	89,68	269157,78	100,04	300237,99					
	TOTAL DO ORÇAMENTO	300.238,01																												