

Número	Macrosserviço	Parcela	Percentual Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	15,00
		2	15,00
		3	15,00
		4	15,00
		5	15,00
		6	15,00
		7	10,00
2	MUROS	1	100,00
3	INFRAESTRUTURA	1	30,00
		2	70,00
4	SUPRAESTRUTURA	1	30,00
		2	70,00
5	SISTEMA DE COBERTURA	2	30,00
		3	70,00
6	PAVIMENTAÇÕES	3	30,00
		4	70,00
7	ESQUADRIAS	3	30,00
		4	70,00
8	PINTURAS E REVESTIMENTOS	7	100,00
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	10,00
		2	10,00
		3	20,00

	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4	20,00
		5	20,00
		6	20,00
10	INSTALAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL	1	10,00
		2	10,00
		3	20,00
		4	20,00
		5	20,00
		6	20,00
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	3	20,00
		4	40,00
		5	40,00
12	INSTALAÇÕES DE DRENOS PARA AR-CONDICIONADO	1	30,00
		2	70,00
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	6	50,00
		7	50,00
14	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2	20,00
		3	20,00
		4	20,00
		5	20,00
		6	20,00
		1	20,00

15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2	20,00
		3	20,00
		4	20,00
		5	20,00
16	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	2	25,00
		3	25,00
		4	25,00
		5	25,00
17	INSTALAÇÕES DE GASES COMBUSTÍVEIS	2	20,00
		3	20,00
		4	35,00
		5	25,00
18	SPDA	7	100,00
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7	100,00
20	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7	100,00
21	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	7	100,00
22	IMPERMEABILIZAÇÕES	1	30,00
		4	70,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7	100,00
24	SERVIÇOS FINAIS	7	100,00